

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน 157 โครงการ

- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน จำนวน 157 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 100

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 18.84

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 145 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 81.16

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านหม้อ - บ้านหาดหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด-หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	6,162,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายเพชรเกษม - สะพานไกรหมู่ที่ 2 ตำบลหัวสะพาน - หมู่ที่ 2 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	6,748,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
3	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านโพธิ์ลอย – บ้านห้วยนา หมู่ที่ 5 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
4	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านหนองโรง-บ้านยางชุม หมู่ที่ 1 ตำบลเขากระปุก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	6,605,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายท่ายาง – ยางห้อย หมู่ที่ 4 ตำบลยางห้อย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	5,614,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
6	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณหมู่ที่ 5,6 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	5,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
7	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายปึกเตียน – คอนเตาอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	6,984,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
8	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหมู่ที่ 6,9 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	6,543,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
9	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายทางเข้าบ้านสามพระยา -เขตเทศบาลเมือง ชะอำ หมู่ที่ 1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ	5,900,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านอู่ตะเภา-บ้านเนินपुरัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาชัยย้อย จังหวัดเพชรบุรี	2,400,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
11	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายสองพี่น้อง-บ้านวังนางนวล หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
12	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายเหมืองไทร – บ้านแขก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	4,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
13	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบางขุนไทร – บางอินทร์ หมู่ที่ 3-10 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	4,740,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายห้วยข้อง-บ้านเนิน(ช่วงที่2) หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	9,600,000	-	/	-	-	9,600,000	กองช่าง



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
15	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายเพชรเกษม-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง, หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	9,600,000	-	/	-	-	9,600,000	กองช่าง
16	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านหนองโรง-บ้านยางชุม หมู่ที่ 8 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	9,070,000	-	/	-	-	9,070,000	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
17	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านหนองตาฉาว -บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 2 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	7,580,000	-	/	-	-	7,580,000	กองช่าง
18	ก่อสร้างราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายบ้านหัวข่อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	3,750,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
19	ก่อสร้างราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายท่ายาง-ท่าเสน หมู่ที่ 1,2 ตำบลไร่รังค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	5,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
20	ก่อสร้างราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายท่ายาง – ยางหย่อง หมู่ที่ 2 ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	3,750,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
21	ก่อสร้างราวลูกกอล์ฟป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายบ้านทุ่งขาม – บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	5,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
22	ก่อสร้างราวลูกกอล์ฟป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายบ้านท้ายตลาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาย้อย อำเภอยะขอม จังหวัดสุรินทร์	4,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
23	ก่อสร้างราวลูกกอล์ฟป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายบ้านต้นเกตุ หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	5,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
24	ก่อสร้างราวลูกกอล์ฟป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	5,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
25	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 3,9 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	3,676,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
26	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 4,3 ตำบลหาคเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	3,611,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
27	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลหนองขนาน -หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
28	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 2,3 ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
29	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 2,3,4 ตำบลไร่รังค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,478,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
30	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 2,6,7 ตำบลกลัดหลวง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี	8,220,000	-	-	/	-	-	กองช่าง



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
31	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 3,12 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	5,422,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
32	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 8,10 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	2,536,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
33	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
34	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา ชุมชนตลาดนิคม บริเวณหมู่ที่ 11,1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	5,779,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
35	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณชุมชนห้วยทรายใต้,ชุมชนบ่อแหมใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
36	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 3,7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
37	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1,3,4 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	4,399,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
38	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1,2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
39	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
40	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม, หมู่ที่ 1 - 3 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
41	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณบ้านจะโปรง – โป่งคำ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1	6,230,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2	8,610,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนวัดคอนไก่เตี้ยจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนสงครามจังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา	200,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
9	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
10	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
11	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา	200,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
12	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนป่าเต็งวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
13	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
14	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนหนองจอกวิทยา	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
15	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนคอนยางวิทยา	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
16	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
17	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียน โคนดหลวงวิทยา	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
18	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนท่ายางวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
19	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
20	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี	200,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
21	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
22	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนบางจานวิทยา	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
23	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
24	โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	879,360	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
25	โครงการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรเพื่อ อาหารกลางวันฯ	184,300	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
26	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
27	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
28	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
29	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านลาดวิทยา	490,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
30	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา	490,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
31	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนคงคาราม	490,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
32	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี	490,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
33	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนป่าเต็งวิทยา	490,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
34	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย	490,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
35	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา	490,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
36	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์	490,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
37	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแหลม	300,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
38	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านเขาฮ้อย	300,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
39	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดนาพรม	297,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
40	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านบางแก้ว	298,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
41	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดหนองแก	300,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
42	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านท่ายาง	297,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
43	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าเต็ง	298,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
44	โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องดนตรีประจำสถานศึกษา อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาว	300,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
45	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนธรรมิกวิทยา	396,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
46	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
47	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักเรียนและสถานศึกษา	100,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
48	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน	150,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
49	โครงการอาสาชุกาชาด / ชุกาชาด อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมงานสาธารณสุขและลดอุบัติเหตุ ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี	100,000	-	-	/	-	-	กอง สาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 อุดหนุนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	770,800	-	/	-	-	770,800	กองยุทธศาสตร์
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 อำเภอ อุดหนุนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	400,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
3	โครงการทัศนศึกษาอย่างมีคุณค่าวัยชราเพชรบุรี มีความสุข ประจำปี 2565 อุดหนุนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
4	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุและ ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	43,200	-	/	-	-	39,600	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีร่วมใจ กาชาดห่วงใย ซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ประจำปี 2565" อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	100,000	-	/	-	-	14,400	กองยุทธศาสตร์
2	โครงการ Young Petch – Pol อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
3	โครงการอบรมเครือข่ายประชาชนป้องกันอาชญากรรม ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	2,000,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
2	การบริหารสนามกีฬาสวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	900,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
3	ปรับปรุงสนามฟุตบอล	24,000,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
4	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	200,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	4,800,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี	300,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
2	โครงการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ประจำปี 2565 อุดหนุนสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	/	-	-	1,000,000	กองยุทธศาสตร์
3	โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	100,000	-	-	-	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
2	โครงการรื้อยใจรักษ์ พืชภัยสาหร่ายน้ำพิษ	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดบันไดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
2	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดไทรทอง (หนองโสน) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
3	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดดอนหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
4	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดชายนา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านในดง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
5	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดห้วยตาแกละ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแลง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
6	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดหนองเขาอ่อน (ห้วยผาก) หมู่ที่ 4 ตำบลกลัดหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
7	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดมณีเลื่อน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
8	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดคีรีวงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
9	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดห้วยปลาตุก หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1) ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
2	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,700,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
3	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
4	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,070,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดหนุนมณฑลทหารบกที่ 15	800,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมพิธีการและกิจกรรม วันสำคัญต่างๆ	100,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
2	โครงการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของ จังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
3	โครงการด้านการส่งเสริมศาสนาและพิธีการทางศาสนา ต่างๆ ทุกศาสนา	200,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
4	โครงการคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี	200,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	โครงการมหกรรมวัฒนธรรมเมืองเพชร อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
6	โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง เพชรบุรี อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	150,000	-	/	-	-	150,000	กองยุทธศาสตร์
7	โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แก่งกระจาน อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
8	โครงการ "กินเห็ด เค็ดพริกกระเหรียง" อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
9	โครงการวิถีถิ่น วิถีไทย อำเภอชะอำ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
10	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
11	โครงการ "รักษ์ สาน ศิลป์" อำเภอท่ายาง อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
12	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
13	โครงการลานเพลิน ร้อยสีวิถึบ้านลาด อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	150,000	-	/	-	-	150,000	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
14	โครงการ "2 มือแม่ สร้างโลก" อุดหนุนสำนักงานวุฒิสภาศาสนาการสมองจังหวัดเพชรบุรี	62,500	-	-	/	-	62,500	กองยุทธศาสตร์
15	โครงการส่งเสริมการอบรมจริยธรรมในเทศกาลถือศีลออก เดือนรอมฎอน อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดเพชรบุรี	596,800	-	/	-	-	596,800	กองยุทธศาสตร์
16	โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมจังหวัดเพชรบุรีภาคฤดูร้อน อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดเพชรบุรี	200,000	-	/	-	-	200,000	กองยุทธศาสตร์



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการ Big Cleaning Day	50,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	1,000,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการทำลายบัตรเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	200,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	400,000	-	-	/	-	-	กองการ เจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระเบียบ กฎหมาย	50,000	-	-	/	-	-	สำนักงาน เลขานุการฯ
6	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์พลังงานไฟฟ้า	3,000,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
7	โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	300,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
8	โครงการจัดซื้อของเพื่อเป็นรางวัล	10,000	-	-	/	-	-	กองคลัง
9	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯค่าภาษีฯ และค่าเช่าที่ดิน	20,000	-	-	/	-	-	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรและชุมชน	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดินในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.3 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	300,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
2	จัดซื้อเรือพontonเหล็ก	3,800,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
3	จัดซื้อรถขุดดินตะขบแขนยาวพิเศษ	7,800,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
4	จัดซื้อรถขุดดินตะขบ	3,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.3 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	จัดซื้อรถตัดหญ้าคูหลัง	3,520,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
6	จัดซื้อรถเกี่ยบดิน	7,500,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
7	จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก	3,230,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

