

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายแยก ทล 3177 – บ้านดอนมะขามช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ - หมู่ที่ 9 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	7,974,000	/	-	-	-	7,646,000	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายวังตะโก – ดันมะพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะโก - หมู่ที่ 1 ตำบลตันมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,200,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
3	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายคันคลองดี 25 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเป็ดน้ำ ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,452,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
4	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหนองบ่อ – หนองจอก หมู่ที่ 13 ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง – หมู่ที่ 13 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	5,760,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ OVERLAY บริเวณถนนสายแยกสหกรณ์เครดิตยูเนียน โรงเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลโรงเข้ – หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
6	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ OVERLAY บริเวณถนนสายหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	1,715,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
7	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหนองจอก – หนองจิก หมู่ที่ 6,9 ตำบลหนองจอก อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี	7,200,000	/	-	-	-	7,080,000	กองช่าง
8	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี	6,480,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
9	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านหันตะเภา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,320,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านไร่แดง ซอยหนองขุย หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	3,960,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
11	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านหนองเขื่อน – ไร่ถั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอลำ จังหวัดเพชรบุรี	5,040,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหุบกะพง – บ้านคอนขุนห้วย หมู่ที่ 4,5,8 ตำบลเขาใหญ่ – หมู่ที่ 5 ตำบลคอนขุนห้วย อำเภอลำ จังหวัดเพชรบุรี	7,770,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
13	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายสี่แยกหนองเงิน – สุดเขตคลองส่งน้ำ ชลประทาน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหนองศาลา อำเภอลำ ดง จังหวัดเพชรบุรี	5,737,200	-	-	/	-	-	กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายเฉลิมพระเกียรติบ้านบ่อรวก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอยะขอม จังหวัดเพชรบุรี	2,557,800	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
15	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านศิรีวงศ์ – บ้านเนินพูนัง หมู่ที่ 5 บ้านเนินรัก ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอบางขัน จังหวัดเพชรบุรี	3,672,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
16	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายเหมืองไทร – บ้านแขก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร่ – หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	4,662,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
17	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายเหมืองไทร – บ้านแจก หมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าแร่ อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	6,660,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
18	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายวัดราษฎร์ศรัทธา หมู่ที่ 6 ตำบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	6,300,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
19	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายท่าตะคร้อ – หนองรี หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอนองห้วยปลีอง จังหวัดเพชรบุรี	5,280,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
20	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านวังบัว – บ้านโป่งสลอด หมู่ที่ 4 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	9,830,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
21	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายพุทธสวรรค์ – ลำตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลพุทธสวรรค์ – หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	9,980,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านหนองรี หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	9,970,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
23	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านโป่งตลอด – มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	7,960,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
24	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1,800,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
25	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 2,3,6,7 ตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	5,201,500	-	-	/	-	-	กองช่าง
26	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระเจ็ด,หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	3,081,800	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
27	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	3,820,950	/	-	-	-	3,810,000	กองช่าง
28	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยซ้อง – หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,238,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
29	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลไร่สะท้อน,หมู่ที่ 7 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,238,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
30	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณถนนสายบ้านหนองโรง – บ้านยางชุม หมู่ที่ 1 ตำบลเขากระปุก อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี	2,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
31	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณถนนสายเพชรเกษม – หนองจอก หมู่ที่ 4,2 ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	/	-	-	-	4,098,000	กองช่าง
32	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 5,7 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
33	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
34	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1,6,5 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	5,201,500	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
35	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 10,5 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	/	-	-	-	4,110,000	กองช่าง
36	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
37	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณชุมชนบ้านไร่บน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	6,165,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
38	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณชุมชนรวมใจพัฒนา (เขตเทศบาลเมืองชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	6,165,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
39	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณถนนปิยะประชาชื่น หมู่ที่ 3 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	450,000	/	-	-	-	440,000	กองช่าง
40	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณบ้านหนองคอกวัว – บ้านซัดหลังเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
41	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง ตำบลพุดสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	4,238,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
42	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านหนองเกตุ, หมู่ที่ 13 บ้านต้นเกตุ, หมู่ที่ 14 บ้านพุดอน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	6,165,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
43	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านคอนมะขามยางเนื้อ, หมู่ที่ 3 บ้านปากทะเล, หมู่ที่ 4 บ้านบางอินทร์ ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	4,238,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
44	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 5,3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	2,055,000	/	-	-	-	2,052,000	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
45	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลบางครก – หมู่ที่ 8 ตำบลบางตะนูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
46	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา – หมู่ที่ 7 บ้านเขาบันได ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	4,238,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
47	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1	6,020,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2	8,750,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนวัดดอนไก่อี้อย่างจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนสงครามจังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา	200,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
9	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
10	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
11	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา	200,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
12	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนป่าเต็งวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
13	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
14	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนหนองจอกวิทยา	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
15	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนคอนยางวิทยา	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
16	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
17	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียน โคนดหลวงวิทยา	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
18	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนท่ายางวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
19	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
20	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี	200,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
21	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
22	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนบางจานวิทยา	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
23	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
24	โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	990,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
25	โครงการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรเพื่อ อาหารกลางวันฯ	184,300	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
26	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
27	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
28	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
29	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนธรรมิกวิทยา	396,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
30	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุน โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ	200,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
31	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและ เยาวชน และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของ นักเรียนและสถานศึกษา	100,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
32	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน โครงการเพิ่ม โอกาสทาง การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน	200,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
33	โครงการอาสาเยาวชน / เยาวชน อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	/	-	-	500,000	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	200,000	-	/	-	-	14,400	กอง สาธารณสุข
2	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. ในจังหวัดเพชรบุรี	200,000	-	-	/	-	-	กอง สาธารณสุข
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	500,000	-	-	/	-	-	กอง สาธารณสุข
4	โครงการด้านการส่งเสริมงานสาธารณสุขและลดอุบัติเหตุ ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี	100,000	-	-	/	-	-	กอง สาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 อุดหนุนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	770,800	-	/	-	-	770,800	กองยุทธศาสตร์
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 อำเภอ อุดหนุนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	400,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
3	โครงการทัศนศึกษาอย่างมีคุณค่าวัยชราเพชรบุรี มีความสุข ประจำปี 2566 อุดหนุนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	700,000	/	-	-	-	700,000	กองยุทธศาสตร์
4	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุและ ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	39,600	-	/	-	-	39,600	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีร่วมใจ กาชาดห่วงใย ซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสพภัย ประจำปี 2566" อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
6	โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	300,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
2	โครงการ Young Petch – Pol อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
3	โครงการอบรมเครือข่ายประชาชนป้องกันอาชญากรรม ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	การบริหารสนามกีฬาสวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	900,000	-	-	/	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	300,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
2	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	4,800,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างราวลูกกอล์ฟป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายบ้านบ่อไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	5,000,000	/	-	-	-	4,922,000	กองช่าง
2	ก่อสร้างราวลูกกอล์ฟป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายบ้านช้างแท่งกระจาด – บ้านทุ่งจับฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	5,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
3	ก่อสร้างราวลูกกอล์ฟป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายบ้านทุ่งขาม – บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	4,900,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
4	ก่อสร้างราวลูกกอล์ฟป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายตะเคียนงาม – พุสวรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุรินทร์	5,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	ก่อสร้างราวลูกกอล์ฟป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายเกาะแก้ว – บ้านบางตะบูน หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	4,000,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี	300,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
2	โครงการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ประจำปี 2566 อุดหนุนสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	/	-	-	1,000,000	กองยุทธศาสตร์
3	โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
2	โครงการร้อยใจรักษ์ พิทักษ์สายน้ำเพชร อุดหนุนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี	150,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดไตรโลก ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	/	-	-	-	1,572,000	กองช่าง
2	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดหนองเอื้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	/	-	-	-	1,590,000	กองช่าง
3	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดแม่ประจันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	/	-	-	-	1,572,000	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
4	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังไคร้ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	/	-	-	-	1,590,000	กองช่าง
5	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดหนองตาฉาว หมู่ที่ 2 ตำบลเขากระปุก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	/	-	-	-	1,590,000	กองช่าง
6	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดโป่งเกตุ หมู่ที่ 9 ตำบลเขากระปุก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
7	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดพวงมาลัย (เขาค้อ) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
8	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดห้วยแม่เพรียง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
9	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดห้วยไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
10	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดลักษณะาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
2	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	5,600,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
3	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1) ตำบลหนองโสน อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
4	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
6	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอยะขอม จังหวัดเพชรบุรี	6,500,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
7	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดหนุนมณฑลทหารบกที่ 15	800,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของ จังหวัดเพชรบุรี	500,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
2	โครงการด้านการส่งเสริมศาสนาและพิธีการทางศาสนา ต่าง ๆ ทุกศาสนา	200,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา
3	โครงการคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี	200,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
4	โครงการมหกรรมวัฒนธรรมเมืองเพชร อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
5	โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง เพชรบุรี อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	200,000	-	/	-	-	200,000	กองยุทธศาสตร์
6	โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แก่งกระจาน อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	200,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
7	โครงการ "กินหืด เด็ดพริกกระหึ่ม" อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	200,000	-	/	-	-	200,000	กองยุทธศาสตร์
8	โครงการวิถีถิ่น วิถีไทย อำเภอชะอำ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	200,000	-	/	-	-	200,000	กองยุทธศาสตร์
9	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	200,000	/	-	-	-	200,000	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
10	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	200,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์
11	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	200,000	-	/	-	-	200,000	กองยุทธศาสตร์
12	โครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	200,000	/	-	-	-	200,000	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
13	โครงการร้อยดวงใจ สายใยรักจากแม่ อุดหนุนสำนักงานมูลนิธิอาสาสมัครสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี	65,000	-	-	/	-	62,500	กองยุทธศาสตร์
14	โครงการส่งเสริมการอบรมจริยธรรมในเทศกาลถือศีลออก เดือนรอมฎอน อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี	596,800	-	/	-	-	596,800	กองยุทธศาสตร์
15	โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมจังหวัดเพชรบุรีภาคฤดูร้อน อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดเพชรบุรี	200,000	-	/	-	-	200,000	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการ Big Cleaning Day	20,000	/	-	-	-	19,990	สำนักปลัด
2	โครงการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	500,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการทำลายบัตรเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	10,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	50,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
5	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด
6	โครงการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	400,000	-	/	-	-	89,000	กองการเจ้าหน้าที่
7	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระเบียบกฎหมาย	40,000	-	-	/	-	-	สำนักงานเลขานุการฯ
8	โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	220,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
9	โครงการจัดซื้อของเพื่อเป็นรางวัล	10,000	-	-	/	-	กองคลัง	
10	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ค่าภาษีฯ และค่าเช่าที่ดิน	30,000	-	-	/	-	กองคลัง	

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณภายในศูนย์ เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	750,000	-	-	/	-	-	กองช่าง
2	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	1,758,000	-	-	/	-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
1	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศึกษาของบุคลากรในองค์กรและชุมชน	100,000	-	-	/	-	-	กองยุทธศาสตร์