

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายแยก ทล 3177 – บ้านดอมมะขาม ช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ – หมู่ที่ 9 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	7,974,000	✓				15 ธ.ค. 65	13 เม.ย. 66	7,646,000	328,000	กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายวังตะโก – ดันมะพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะโก – หมู่ที่ 1 ตำบลตันมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,200,000	✓				4 มี.ค. 66	1 ก.ค. 66	3,636,000	564,000	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายคันคลองดี 25 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเป็ดน้ำ ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,452,000		✓			2 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	4,452,000	0	กองช่าง	กั้นเงิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
4	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหนองบ่อ - หนองจอก หมู่ที่ 13 ตำบลคอนยาง อำเภอเมือง - หมู่ที่ 13 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	5,760,000	✓				15 ธ.ค. 65	14 เม.ย. 66	5,745,000	15,000	กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ OVERLAY บริเวณถนนสายแยกสหกรณ์เครดิต ยูเนียนโรงเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลโรงเข้ - หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000	✓				8 มี.ค. 66	5 ก.ค. 66	3,923,000	577,000	กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ OVERLAY บริเวณถนนสายหน้าศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	1,715,000	✓				4 มี.ค. 66	1 มิ.ย. 66	1,560,000	155,000	กองช่าง	
7	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหนองจอก - หนองจิก หมู่ที่ 6, 9 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	7,200,000	✓				14 ธ.ค. 65	12 เม.ย. 66	7,080,000	120,000	กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	6,480,000	✓				14 ก.พ. 66	13 มิ.ย. 66	5,904,000	576,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
9	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านหันตะเภา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,320,000	✓				4 มี.ค. 66	1 ก.ค. 66	4,086,000	234,000	กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านไร่ตง ซอยหนองซุย หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	3,960,000	✓				21 เม.ย. 66	18 ส.ค. 66	3,617,000	343,000	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านหนองเขื่อน - ไร่ถั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	5,040,000	✓				19 พ.ค. 66	15 ก.ย. 66	4,730,000	310,000	กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหุบกะพง - บ้านดอนขุนห้วย หมู่ที่ 4,5,8 ตำบลเขาใหญ่ - หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	7,770,000	✓				4 พ.ค. 66	31 ส.ค. 66	7,600,000	170,000	กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายสี่แยกหนองเงิน - สุดเขตคลองส่ง น้ำชลประทาน หมู่ที่ 6,3 ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	5,737,200	✓				9 พ.ค. 66	5 ก.ย. 66	5,244,000	493,200	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
14	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายเฉลิมพระเกียรติบ้านป่อรวก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัด	2,557,800	✓				21 เม.ย. 66	18 ส.ค. 66	2,275,000	282,800	กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านศรีวงศ์ - บ้านเนินพูนัง หมู่ที่ 5 บ้านเนินรัก ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	3,672,000	✓				21 เม.ย. 66	18 ส.ค. 66	3,140,000	532,000	กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายเหมืองไทร - บ้านแขก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร่ - หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (กันเงิน)	4,662,000	✓				19 เม.ย. 66	14 ธ.ค. 66	4,290,000	372,000	กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายเหมืองไทร - บ้านแขก หมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าแร่ ออกรอ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	6,660,000	✓				14 ก.พ. 66	13 มิ.ย. 66	6,090,000	570,000	กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายวัดราษฎร์ศรัทธา หมู่ที่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	6,300,000	✓				14 ก.พ. 66	13 มิ.ย. 66	5,810,000	490,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
19	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายท่าตะคร้อ - หนองรี หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	5,280,000	✓				3 พ.ค. 66	30 ส.ค. 66	5,000,000	280,000	กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านวังบัว - บ้านโป่งสลอด หมู่ที่ 4 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	9,830,000	✓				18 พ.ย. 65	18 มี.ค. 66	9,800,000	30,000	กองช่าง	
21	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายพุทธสวรรค์ - ลำตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลพุทธสวรรค์ - หมู่ที่ 4 ตำบล แก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	9,980,000	✓				21 พ.ย. 65	21 มี.ค. 66	9,970,000	10,000	กองช่าง	
22	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านหนองรี หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	9,970,000	✓				21 พ.ย. 65	21 มี.ค. 66	9,950,000	20,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
23	ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายบ้านโป่งตลอด - มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	7,960,000	✓				18 พ.ย. 65	18 มี.ค. 66	7,940,000	20,000	กองช่าง	
24	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลธงชัย อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	1,800,000	✓				23 ก.พ. 66	23 พ.ค. 66	1,501,921	298,079	กองช่าง	
25	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 2,3,6,7 ตำบลหนองพลับ อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	5,201,500	✓				23 มี.ค. 66	20 มิ.ย. 66	5,000,000	201,500	กองช่าง	
26	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระเจ็ด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	3,081,800	✓				17 มี.ค. 66	13 มิ.ย. 66	3,075,000	6,800	กองช่าง	
27	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	3,820,950	✓				11 ก.พ. 66	11 พ.ค. 66	3,810,000	10,950	กองช่าง	
28	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยซ้อง - หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,238,000	✓				20 เม.ย. 66	18 ก.ค. 66	4,105,000	133,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
29	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลไร่สะท้อน หมู่ที่ 7 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,238,000	✓				13 พ.ค. 66	10 ส.ค. 66	4,105,000	133,000	กองช่าง	
30	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณถนนสายบ้านหนองโรง - บ้านยางชุม หมู่ที่ 1 ตำบลเขากระบูก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	2,000,000	✓				23 ก.พ. 66	23 พ.ค. 66	1,997,000	3,000	กองช่าง	
31	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณถนนสายเพชรเกษม - หนองจอก หมู่ที่ 4,2 ตำบลบ้านในตง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	✓				11 ก.พ. 66	11 พ.ค. 66	4,098,000	12,000	กองช่าง	
32	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 5,7 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	✓				20 เม.ย. 66	18 ก.ค. 66	3,940,000	170,000	กองช่าง	
33	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	✓				13 พ.ค. 66	10 ส.ค. 66	3,940,000	170,000	กองช่าง	
34	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1,6,5 ตำบลวังโครี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	5,201,500	✓				19 พ.ค. 66	16 ส.ค. 66	5,005,000	196,500	กองช่าง	
35	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 10,5 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	✓				28 ธ.ค. 65	27 มี.ค. 66	4,100,000	10,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
36	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000		✓			2 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	4,110,000	0	กองช่าง	กันเงิน
37	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณชุมชนบ้านไร่บน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	6,165,000	✓				19 พ.ค. 66	16 ส.ค. 66	5,905,000	260,000	กองช่าง	
38	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณชุมชนรวมใจพัฒนา ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	6,165,000		✓			2 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	6,165,000	0	กองช่าง	กันเงิน
39	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณถนนปิยะประชาชื่น หมู่ที่ 3 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	450,000	✓				25 ม.ค. 66	24 เม.ย. 66	440,000	10,000	กองช่าง	
40	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณบ้านหนองคอกแก้ว - บ้านซัดหลังเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	✓				27 ก.ย. 66	25 ธ.ค. 66	3,940,000	170,000	กองช่าง	
41	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง ตำบลพุทธสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	4,238,000	✓				17 พ.ค. 66	14 ส.ค. 66	4,105,000	133,000	กองช่าง	
42	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ ที่ 7 บ้านหนองเกตุ, หมู่ที่ 13 บ้านต้นเกตุ, หมู่ที่ 14 บ้านพูนอน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	6,165,000		✓			2 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	6,165,000	0	กองช่าง	กันเงิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
43	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ, หมู่ที่ 3 บ้านปากทะเล, หมู่ที่ 4 บ้านบางอินทร์ ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	4,238,000	✓				13 พ.ค. 66	10 ส.ค. 66	4,105,000	133,000	กองช่าง	
44	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 5,3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	2,055,000	✓				28 ธ.ค. 65	27 มี.ค. 66	2,052,000	3,000	กองช่าง	
45	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลบางครก - หมู่ที่ 8 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	✓				23 ก.พ. 66	21 ก.พ. 67	4,110,000	0	กองช่าง	
46	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา - หมู่ที่ 7 บ้านเขabinไต่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	4,238,000		✓			2 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	4,238,000	0	กองช่าง	กั้นเงิน
47	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	4,110,000	✓				17 พ.ค. 66	14 ส.ค. 66	3,942,000	168,000	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1	6,020,000		✓			12 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	5,880,000	140,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2	8,750,000		✓			20 ก.ค.66	31 มี.ค. 67	8,750,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนไก่อี้อยู่ จังหวัดเพชรบุรี	1,000,000		✓			12 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	1,000,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี	1,000,000		✓			12 ก.ค. 66	31 มี.ค.67	1,000,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี	500,000		✓			12 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	500,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนดงคาราม	500,000		✓			6 ก.ค. 66	31 มี.ค.67	500,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา	200,000		✓			20 ก.ค. 66	31 ม.ค. 67	200,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา	150,000		✓			20 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	150,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
9	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา	150,000		✓			20 ก.ค. 66	31 ธ.ค. 66	150,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
10	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี	150,000		✓			12 ก.ค. 66	29 ก.พ. 67	150,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
11	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา	200,000		✓			12 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	200,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
12	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนป่าเต็งวิทยา	150,000		✓			20 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	150,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
13	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนวชิรธรรมโคกกิต	150,000		✓			20 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	150,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
14	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนหนองจอกวิทยา	100,000		✓			20 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	100,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
15	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนดอนยางวิทยา	100,000		✓			12 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	100,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
16	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา	100,000		✓			20 ก.ค. 66	29 ก.พ. 67	100,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
17	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา	100,000		✓			20 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	100,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
18	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนท่าปางวิทยา	150,000		✓			12 ก.ค. 66	31 ม.ค. 67	150,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
19	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา	150,000		✓			20 ก.ค. 66	29 ก.พ. 67	150,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
20	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี	200,000		✓			12 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	200,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
21	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	100,000		✓			12 ก.ค. 66	29 ก.พ. 67	100,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
22	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนบางจานวิทยา	100,000		✓			12 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	100,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
23	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	100,000		✓			20 ก.ค. 66	31 ธ.ค. 66	100,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
24	โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัด	990,000		✓			24 พ.ค. 66	31 มี.ค. 67	990,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
25	โครงการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน	184,300		✓			24 พ.ค. 66	31 มี.ค. 67	184,300	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
26	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์	100,000		✓			20 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	100,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
27	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนเบญจมเทปอุทิศจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000		✓			20 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	1,000,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
28	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา	150,000		✓			20 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	150,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
29	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนธรรมิกวิทยา	396,000		✓			6 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	396,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
30	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน อุดหนุนโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการ ซ้ำซ้อนชะอำ	200,000		✓			12 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	200,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
31	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ เด็กและเยาวชนและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ทางวิชาการของนักเรียนและสถานศึกษา	100,000				✓	-	-	0	100,000	กองการศึกษาฯ	
32	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน	200,000				✓	-	-	0	200,000	กองการศึกษาฯ	
33	โครงการอาสาผู้วกาชาด / ผู้วกาชาด อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	500,000	✓				5 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	212,121	287,879	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	200,000	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	43,200	156,800	กองสาธารณสุข	
2	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อสม. ในจังหวัดเพชรบุรี	200,000				✓	-	-	0	200,000	กองสาธารณสุข	
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	500,000				✓	-	-	0	500,000	กองสาธารณสุข	
4	โครงการด้านการส่งเสริมงานสาธารณสุขและ ลดอุบัติเหตุของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี	100,000				✓	-	-	0	100,000	กองสาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 อุทหนุนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเพชรบุรี	770,800	✓				19 มี.ค. 66	20 เม.ย. 66	770,800	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 อำเภอ อุทหนุนสาขา สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำ จังหวัดเพชรบุรี	400,000	✓				8 ส.ค. 66	18 ส.ค. 66	400,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
3	โครงการทัศนศึกษาอย่างมีคุณค่าวัยชราเพชรบุรี มีความสุข ประจำปี 2566 อุทหนุนสาขาสมาคม สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด	700,000	✓				28 ก.พ. 66	20 มี.ค. 66	700,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
4	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุ และประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อุทหนุนสาขา สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเพชรบุรี	39,600	✓				1 พ.ย. 65	30 ก.ย. 66	39,600	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
5	โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจ กษาดห่วงใย ซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสพภัย ประจำปี 2566" อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบุรี	500,000	✓				3 ก.ค. 66	29 ก.ย. 66	500,000	0	กองทุนศาสตร์ และงบประมาณ	
6	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุน สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	300,000	✓				10 ส.ค. 66	30 ก.ย. 66	300,000	0	กองทุนศาสตร์ และงบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	100,000				✓	-	-	100,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
2	โครงการ Young Petch – Pol อุดหนุนตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี	500,000	✓				15 ส.ค. 66	18 ส.ค. 66	500,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
3	โครงการอบรมเครือข่ายประชาชนป้องกัน อาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	500,000	✓				21 ส.ค. 66	2 ก.ย. 66	500,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	✓				6 ก.ย. 66	30 ก.ย. 66	1,000,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	การบริหารสนามกีฬาสวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	900,000	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	857,000	43,000	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	300,000				✓	-	-	0	300,000	กองการศึกษาฯ	
3	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	4,800,000	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	4,800,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	ก่อสร้างราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายบ้านบ่อไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	5,000,000	✓				1 ก.พ. 66	31 พ.ค. 66	4,922,000	78,000	กองช่าง	
2	ก่อสร้างราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายบ้านช้างแท่งกระจาด - บ้านทุ่งจับฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	5,000,000	✓				1 มี.ค. 66	28 มิ.ย. 66	4,880,000	120,000	กองช่าง	
3	ก่อสร้างราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายบ้านทุ่งขาม - บ้านโคกล หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	4,900,000	✓				29 มี.ค. 66	27 ก.ค. 66	4,780,000	120,000	กองช่าง	
4	ก่อสร้างราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายตะเคียนงาม - พุสวรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	5,000,000	✓				12 เม.ย. 66	9 ส.ค. 66	4,880,000	120,000	กองช่าง	

5	ก่อสร้างราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสายเกาะแก้ว - บ้านบางตะบูน หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	4,000,000	✓					12 เม.ย. 66	9 ส.ค. 66	3,890,000	110,000	กองช่าง	
---	--	-----------	---	--	--	--	--	-------------	-----------	-----------	---------	---------	--

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี	300,000				✓	-	-	0	300,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
2	โครงการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ประจำปี 2566 อุทยานสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	✓				17 มี.ค. 66	26 มี.ค. 66	938,750	61,250	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
3	โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน อุทยานที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	100,000				✓	-	-	0	100,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100,000				✓	-	-	0	100,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
2	โครงการร้อยใจรักษ์ พิทักษ์สายน้ำเพชร อุดหนุนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี	150,000	✓				6 ส.ค. 66	6 ส.ค. 66	150,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดไตรโลก ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	✓				17 ธ.ค. 66	16 มี.ค. 66	1,572,000	28,000	กองช่าง	
2	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดหนองเอื้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	✓				1 ก.พ. 66	1 พ.ค. 66	1,590,000	10,000	กองช่าง	
3	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดแม่ประจันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังโค้ว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	✓				17 ธ.ค. 66	16 มี.ค. 66	1,572,000	28,000	กองช่าง	
4	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดหนองหว่า หมู่ที่ 7 ตำบลวังโค้ว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	✓				23 ก.พ. 66	23 พ.ค. 66	1,590,000	10,000	กองช่าง	
5	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพ) บริเวณวัดหนองตาฉาว หมู่ที่ 2 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	✓				23 ก.พ. 66	23 พ.ค. 66	1,590,000	10,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
6	ปรับปรุงสภาพนสถานที่ (เดาเผาศพ) บริเวณวัดโปงเกตุ หมู่ที่ 9 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	✓				30 มี.ค. 66	27 มิ.ย. 66	1,590,000	10,000	กองช่าง	
7	ปรับปรุงสภาพนสถานที่ (เดาเผาศพ) บริเวณวัดพวงมาลัย (เขาคีโก้) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	✓				28 เม.ย. 66	26 ก.ค. 66	1,590,000	10,000	กองช่าง	
8	ปรับปรุงสภาพนสถานที่ (เดาเผาศพ) บริเวณวัดห้วยแม่เพรียง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	✓				8 เม.ย. 66	6 ก.ค. 66	1,590,000	10,000	กองช่าง	
9	ปรับปรุงสภาพนสถานที่ (เดาเผาศพ) บริเวณวัดห้วยไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	✓				8 เม.ย. 66	6 ก.ค. 66	1,590,000	10,000	กองช่าง	
10	ปรับปรุงสภาพนสถานที่ (เดาเผาศพ) บริเวณวัดลักษณาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000	✓				28 เม.ย. 66	26 ก.ค. 66	1,590,000	10,000	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000		✓			2 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	4,500,000	0	กองช่าง	กันเงิน
2	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	5,600,000		✓			2 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	5,600,000	0	กองช่าง	กันเงิน
3	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1) ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000		✓			2 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	4,500,000	0	กองช่าง	กันเงิน
4	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000		✓			2 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	4,500,000	0	กองช่าง	กันเงิน
5	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,500,000		✓			2 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	4,500,000	0	กองช่าง	กันเงิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
6	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาชัยย้อย จังหวัดเพชรบุรี	6,500,000		✓			2 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	6,500,000	0	กองช่าง	กันเงิน
7	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพระเกียรติฯ อุทยานมณฑลทหารบกที่ 15	800,000				✓	-	-	0	800,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี	340,000	✓				5 เม.ย. 66	5 เม.ย. 66	200,000	140,000	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการด้านการส่งเสริมศาสนาและ พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ทุกศาสนา	200,000				✓	-	-	0	200,000	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี อุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี	200,000				✓	-	-	0	200,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
4	โครงการมทกรรมวัฒนธรรมเมืองเพชร อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	✓				4 ส.ค. 66	5 ส.ค. 66	1,000,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
5	โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรม อำเภอเมืองเพชรบุรี อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	200,000	✓				10 มี.ค. 66	11 มี.ค. 66	200,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
6	โครงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แก่งกระจาน อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	200,000	✓				23 ส.ค. 66	23 ส.ค. 66	200,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
7	โครงการ "กินเห็ด เต็ดพริกกระเทียม" อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	200,000	✓				19 เม.ย. 66	20 เม.ย. 66	200,000	0	กองทุนศาสตร์ และงบประมาณ	
8	โครงการวิถีถิ่น วิถีไทย อำเภอชะอำ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	200,000	✓				1 มี.ค. 66	1 มี.ค. 66	200,000	0	กองทุนศาสตร์ และงบประมาณ	
9	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	200,000	✓				10 ก.พ. 66	11 ก.พ. 66	200,000	0	กองทุนศาสตร์ และงบประมาณ	
10	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	200,000	✓				9 มิ.ย. 66	10 มิ.ย. 66	200,000	0	กองทุนศาสตร์ และงบประมาณ	
11	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	200,000	✓				8 เม.ย. 2023	10 เม.ย. 66	200,000	0	กองทุนศาสตร์ และงบประมาณ	
12	โครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	200,000	✓				20 ม.ค. 66	21 ม.ค. 66	200,000	0	กองทุนศาสตร์ และงบประมาณ	
13	โครงการร้อยดวงใจ สายใยรักจากแม่ อุดหนุนสำนักงานมูลนิธิอาสาสมัครมอง จังหวัดเพชรบุรี	65,000	✓				8 ส.ค. 66	8 ส.ค. 66	65,000	0	กองทุนศาสตร์ และงบประมาณ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
14	โครงการส่งเสริมการอบรมจริยธรรมในเทศกาล ถือศีลอดเดือนรอมฎอน อุดหนุนสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี	596,800	✓				23 มี.ค. 66	22 เม.ย. 66	596,800	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
15	โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมจังหวัดเพชรบุรี ภาคฤดูร้อน อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการ อิสลาม	200,000	✓				29 เม.ย. 66	30 เม.ย. 66	200,000	0	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการ Big Cleaning Day	20,000	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	19,990	10	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	500,000				✓	-	-	0	500,000	สำนักปลัดฯ	
3	โครงการทำลายบัตรเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	10,000				✓	-	-	0	10,000	สำนักปลัดฯ	
4	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	50,000				✓	-	-	0	50,000	สำนักปลัดฯ	
5	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000				✓	-	-	0	50,000	สำนักปลัดฯ	
6	โครงการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	400,000	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	170,235	229,765	กองการเจ้าหน้าที่	
7	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระเบียบกฎหมาย	40,000				✓	-	-	0	40,000	สำนักงานเลขานุการฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
8	โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบุรี	370,000	✓				1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	325,330	44,670	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
9	โครงการจัดซื้อของเพื่อเป็นรางวัล	10,000				✓	-	-	0	10,000	กองคลัง	
10	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าเช่าที่ดิน	30,000	✓				13 ก.ย. 66	30 ก.ย. 66	24,000	6,000	กองคลัง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	750,000				✓	-	-	0	750,000	กองช่าง	
2	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	1,758,000	✓				29 เม.ย. 66	27 มิ.ย. 66	1,758,000	0	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
1	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรและ	100,000				✓	-	-	0	100,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
	รวม 152 โครงการ	348,806,250	90	42	0	20						

ปัญหาอุปสรรค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในการอนุญาตใช้พื้นที่กับส่วนราชการ กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในปีถัดไปจะเร่งรัดการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น

ข้อเสนอแนะ

(1) การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรมุ่งเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการดำเนินงาน โครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ และเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ มากขึ้น

(2) ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วควรนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน