

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

## 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

## (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองตะพุก - บ้านดอนนาล้อม หมู่ที่ 7 ตำบลหาดเจ้าสำราญ - หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร	2,880,000	1 ต.ค. 68 - 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายบ้านนาเกาะ - วัดราษฎร์ศรัทธา (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสะแก - ตำบลโพพระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,980 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,880 ตารางเมตร	7,128,000	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ OVERLAY ถนนสายเลียบคลองดี 18 หมู่ที่ 3 - 9 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,240 ตารางเมตร	5,082,000	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,100 ตารางเมตร	6,885,000	1 พ.ย. 68 - 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
5	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสาย ทล.3187 - บ้านหันตะเภา หมู่ที่ 1 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร	4,032,000	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
6	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ OVERLAY ถนนสายบ้านท่าโรงหีบ - ท่าวาย หมู่ที่ 2,3 ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,560 ตารางเมตร	4,158,000	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,150,000
7	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายท่ากระทุ่ม (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 ตำบลลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 914 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,312 ตารางเมตร	4,387,200	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
8	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และแบบ OVERLAY ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง - ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	- ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,680 ตารางเมตร - ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ OVERLAY ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,780 ตารางเมตร	4,887,000	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
9	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,620 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,720 ตารางเมตร	5,832,000	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,480 ตารางเมตร	9,000,000	1 ต.ค. 68 - 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
11	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายคันคลองชลประทานสายใหญ่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร	8,100,000	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
12	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายหมู่ที่ 4 บ้านเสารักษา ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,900 ตารางเมตร	5,940,000	1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
13	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายพุทธ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,660 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,960 ตารางเมตร	5,976,000	1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
14	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านอู่ตะเภา – บ้านเนินพุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร	8,500,000	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
15	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,970 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,820 ตารางเมตร	7,092,000	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
16	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ OVERLAY ถนนสายหนองปรุง - ตันมะพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรุง อำเภอยะโฮย จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร	5,280,000	1 พ.ย. 68 - 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
17	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ OVERLAY ถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 4.5 ตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร	4,950,000	1 พ.ย. 68 - 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
18	ปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายบางสามแพรก - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,360 ตารางเมตร	6,216,000	1 ธ.ค. 68 - 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
19	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ OVERLAY บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	หนา 0.05 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,930 ตารางเมตร	2,711,500	1 พ.ย. 68 - 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
20	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายวังหิน - ห้วยขวางโจว หมู่ที่ 5 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนอกหนองปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร	5,610,000	1 พ.ย. 68 - 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
21	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายตะเคียนงาม - พุสวรรณค์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลพุสวรรณค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร	8,800,000	1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,800,000
22	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายหมู่ที่ 1,2,3 (ช่วงที่ 2) ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร หมา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	9,600,000	1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,220,970
23	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายบ้านโปร่งวิเชียร หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	- (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 500 เมตร หมา 0.04 เมตร - (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,100 เมตร หมา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร	7,040,000	1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,040,000
24	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายท่าไม้รวก - กัดหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หมา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร	8,250,000	1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,140,000

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
25	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายบ้านหนองเฝ้าถ่าน – บ้านหัวเกาะ หมู่ที่ 3,4 ตำบลคอนชุมหัว อำเภอลำดวน จังหวัดเพชรบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	- (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร - (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร	8,910,000	1 ต.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,910,000
26	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายหนองประตู – ทุ่งหวัง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองชุมพล อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร	6,160,000	1 ต.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,070,000
27	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้ามคลอง 1R 3R 1L สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 7 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า	840,000	1 ธ.ค. 68 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
28	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 7 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า	700,000	1 ธ.ค. 68 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
29	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองถ้ำน้ำ D20 หมู่ที่ 9 ตำบลคอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 17 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า	2,040,000	1 ธ.ค. 68 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
30	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้ามคลองชลประทานสายใหญ่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า	1,080,000	1 ธ.ค. 68 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
31	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า	2,400,000	1 ธ.ค. 68 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
32	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเชื่อมต่อ ทล.3203 (กม.8) – บ้านอ่างหิน กม.3+050 จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า	2,210,000	1 ม.ค. 69 – 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
33	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเชื่อมต่อ ทล.3203 (กม.8) – บ้านอ่างหิน กม.3+820 จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า	2,210,000	1 ม.ค. 69 – 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
34	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณซอยน่ายไร่ส้ม – วัดโรงเข้ หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 80 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 2 เครื่อง	4,400,000	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
35	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง ถนนสายหนองบ่อ – ดาลดอนหนองจอก หมู่ที่ 13 และสายบ่อกระดาน – หนองกระจกหมู่ที่ 10, 2, 8 ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 130 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 3 เครื่อง	7,092,500	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
36	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 2, 3 ตำบลสามะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 61 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 2 เครื่อง	3,464,250	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
37	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน - วัดเนินหนองโสน ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 100 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 3 เครื่อง	5,615,000	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,610,000
38	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง ถนนสายหนองตาฉาว - หุ้งขาม หมู่ที่ 2 ตำบลเขากะปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 94 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 3 เครื่อง	5,319,500	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
39	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง ถนนสายเพชรเกษม - หนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 23 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 1 เครื่อง	1,362,750	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,360,000
40	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 3, 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 91 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 3 เครื่อง	5,171,750	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
41	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง ถนนสายหุ้งจับญวน - หุ้งขาม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทรายเหนือ - หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 85 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 2 เครื่อง	4,646,250	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
42	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง ถนนสายทางเชื่อม ทล.3203 (กม.8) – บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาใหญ่ – หมู่ที่ 6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 107 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 3 เครื่อง	5,959,750 .	1 พ.ย. 68 – 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	–
43	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง ถนนสายบ้านน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 42 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 1 เครื่อง	2,298,500	1 ธ.ค. 68 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	–
44	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง ถนนสายพุทธวรรค์ – ลำตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลพุทธวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 80 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 3 เครื่อง	4,630,000	1 ธ.ค. 68 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	–
45	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง ถนนสายเขาสะแก – หองหว่า หมู่ที่ 1, 4 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 120 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 3 เครื่อง	6,600,000	1 ธ.ค. 68 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	–
46	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม – หมู่ที่ 4 ตำบลนาพันสาม อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบุรี	ขนาดเสาสูง 9 เมตร หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ HPS จำนวน 72 ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 2 เครื่อง	4,006,000	1 ธ.ค. 68 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	–
รวม			235,452,950			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน จำนวน 85 โรงเรียน	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1	5,950,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน จำนวน 119 โรงเรียน	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2	8,610,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี	500,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนคงคาราม	500,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา	200,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา	150,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา	150,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
9	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี	150,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
10	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา	200,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
11	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนป่าเต็งวิทยา	150,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
12	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนวิชรธรรมไศรภิต	150,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
13	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนหนองจอกวิทยา	100,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
14	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนดอนยางวิทยา	100,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
15	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา	100,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
16	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา	100,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
17	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนท่ายางวิทยา	150,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
18	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา	150,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
19	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี	200,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
20	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	100,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
21	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนบางจานวิทยา	100,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
22	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	100,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
23	โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อนักเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	อุดหนุนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14	990,000	1 พ.ค. 69 - 31 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
24	โครงการส่งเสริมการผลิตทางเกษตรเพื่ออาหาร กลางวันฯ	อุดหนุนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14	184,300	1 พ.ค. 69 - 31 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
25	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์	100,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
26	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
27	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา	150,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
28	โครงการจ้างครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูและ บุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาเอกทั่วไป	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี	100,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
29	โครงการขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี	449,000	1 ม.ค. 69 - 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
30	โครงการกิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อน้องส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพนักเรียนพิการทางด้านดนตรี	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี	160,810	1 ม.ค. 69 - 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
31	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี	100,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
32	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
33	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนระอ้าคุณหญิงเนื่องบุรี	200,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
34	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	100,000	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
35	โครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพครูสอนศาสนา อิสลามภาคบังคับ (พี่คู่อื่น) และกรรมการมัสยิด	อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี	152,800	1 ม.ค. 69 – 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
36	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนธรรมิกวิทยา	396,000	1 ก.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
37	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน	อุดหนุนโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ	200,000	1 ก.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
38	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย กิจกรรม "ตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย" องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ	50,000	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
39	โครงการพัฒนาและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนของจังหวัดเพชรบุรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ	50,000	1 ธ.ค. 68 – 31 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
40	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ	50,000	1 ธ.ค. 68 – 31 ม.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
41	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการตาม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนของ จังหวัดเพชรบุรี	20,000	1 ธ.ค. 68 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
42	โครงการอาสาสุขภาพ / ชุมชน ประจำปี 2569	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	500,000	1 ม.ค. 69 - 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	500,000
รวม			24,862,910			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัดเพชรบุรี โดยจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน หรือการให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้บ้านเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว รายละเอียดตาม โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กำหนด ดังนี้ - โครงการ อบจ.เพชรบุรี ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด - โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเต็มแอร์ปิด - โครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี ฯลฯ	100,000	1 พ.ย. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	74,800

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน สาธารณสุข	<p>ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสนับสนุนหรือการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การจัดฝึกอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการส่งเสริมป้องกันโรค รักษาโรค ควบคุมโรค หรือสนับสนุนงบประมาณในโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรคใช้เลือดออก โรคใช้หัดใหญ่ โรคแอนแทรกซ์ ฯลฯ</li> <li>- ดำเนินการส่งเสริมป้องกันโรค รักษาโรค ควบคุมโรค หรือสนับสนุนงบประมาณในโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต ฯลฯ</li> <li>- ดำเนินการส่งเสริมป้องกันโรค รักษาโรค ควบคุมโรค หรือสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามกลุ่มวัย ฯลฯ</li> <li>- โครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรี และฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบุรี</li> </ul>	300,000	1 ธ.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	298,700
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก	<p>ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการส่งเสริมป้องกันโรค รักษาโรค ควบคุมโรค หรือสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก ฯลฯ</li> <li>- โครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรี และฝ่ายบริหารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบุรี</li> </ul>	100,000	1 ม.ค. 69 – 31 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
4	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. ในจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และสามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ดีขึ้น ดังนี้ - โครงการส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. ในจังหวัดเพชรบุรี - โครงการอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี ฯลฯ	650,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
5	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 แห่ง	700,000	1 ม.ค. 69 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			1,850,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการหรือสนับสนุนให้แก่ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในจังหวัดเพชรบุรี	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2569	อุดหนุนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	770,800	1 มี.ค. 69 – 28 เม.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	770,800
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ 8 อำเภอ จังหวัดเพชรบุรี	อุดหนุนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	400,000	1 ก.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4	โครงการทัศนศึกษาอย่างมีคุณค่า วิทยชรา เพชรบุรีมีความสุข ประจำปี 2569	อุดหนุนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	700,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	700,000
5	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้ ผู้สูงอายุและประชาชนจังหวัดเพชรบุรี	อุดหนุนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	39,600	1 พ.ย. 68 – 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	39,600
6	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	อุดหนุนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	300,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
7	โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง ผู้สูงอายุและสร้างแหล่งเรียนรู้รับสังคมสูงวัย จังหวัดเพชรบุรี	อุดหนุนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี	225,400	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	225,400

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
8	โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบุรีร่วมใจ กาชาดห่วงใย ซ่อมบ้าน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ประสบภัย ประจำปี 2569"	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	500,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ระหว่างดำเนินการ	500,000
รวม			2,985,800			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการ Young Petch – Pol	อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	500,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการอบรมเครือข่ายประชาชนป้องกัน อาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	500,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี	อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4	โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรม	อุดหนุนกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
5	โครงการเสริมสร้างเยาวชนประชาธิปไตย	อุดหนุนกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			2,400,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานศาสนาวัดมนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น พร้อมพื้นสนามภายในสนามกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นพร้อมพื้นสนาม ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ยกพื้นสนามสูง 50 เซนติเมตร	5,000,000	1 ม.ค. 69 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเก็ตบอล และสนามตะกร้อ พร้อมปรับปรุงสนาม ภายใน สนามกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วน จังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเก็ตบอลและ สนามตะกร้อ พร้อมปรับปรุงสนาม ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 59 เมตร - จัดทำสนามบาสเก็ตบอล พร้อมอุปกรณ์ - จัดทำสนามตะกร้อ พร้อมอุปกรณ์ - พร้อมปรับปรุงสนามและไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 4 สนาม	11,000,000	1 ม.ค. 69 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำในสนามกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำในสนามกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี - ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว ยาว 290 เมตร - ปรับปรุงทางเดินเท้ารอบสระน้ำ ยาว 290 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED รอบสระน้ำ 20 จุด - ที่นั่ง คสล. 10 จุด - รวากันตรอบสระน้ำ ยาว 290 เมตร ฯลฯ	11,200,000	1 ม.ค. 69 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			27,200,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

(2) แผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อบจ.คัพ	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อบจ.คัพ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ	200,000	1 ม.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจ้างงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ	200,000	1 ม.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ	200,000	1 ม.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
4	โครงการก่อสร้างศูนย์สร้างเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (พิตเนล) ประจำอำเภอเมืองเพชรบุรี (แห่งที่ 3)	ดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างศูนย์สร้างเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี (พิตเนล) ประจำอำเภอเมืองเพชรบุรี (แห่งที่ 3) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร (2 ชั้น) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	6,000,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
5	การบริหารสนามกีฬาสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการบริหารสนามกีฬาสวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เช่น ค่าซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ทางเดินเท้า ทางเดินรถ ฯลฯ ภายในสนามกีฬา ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามกีฬา รวมถึงกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ฯลฯ	900,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
6	โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	300,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	294,500
7	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งในสนามกีฬาสวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งในสนามกีฬา สวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	35,500,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
8	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (ประจำอำเภอท่ายาง)	ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร	850,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
9	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (ประจำอำเภอบ้านแหลม)	ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร	1,800,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
10	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (ประจำอำเภอบ้านแหลม)	ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 29 เมตร ยาว 50 เมตร	850,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
11	โครงการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย	อุดหนุนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			46,100,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานหรือสนับสนุนโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี เช่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุ จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฯลฯ	30,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือร่วมกับส่วนราชการหรือสนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจถ่ายโอน	30,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการด้านการส่งเสริมงานสาธารณสุขและลดอุบัติเหตุของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริมงานสาธารณสุขและลดอุบัติเหตุของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่งเสริมเด็กเยาวชน และประชาชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขต่าง ๆ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ	80,000	1 ม.ค. 69 – 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			140,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย - โครงการแสดงสินค้า OTOP การแสดง Road show ในประเทศ - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี - โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวให้กับ ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี - โครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2569	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	1 ม.ค. 69 - 28 เม.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,000,000
3	โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน อำเภอบ้านลาด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	100,000	1 ม.ค. 69 - 31 ก.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000
รวม			1,300,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะ อันตราย	ดำเนินการจัดทำหรือสนับสนุนโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการกำจัดขยะอันตราย	50,000	1 พ.ย. 68 - 31 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			50,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - โครงการจัดงานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี - โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - โครงการ อบจ. ร่วมใจอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - โครงการปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำ - โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ประชาชนมีความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะ - โครงการขายทาน้ำมอง - โครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชนิดเข้มตอก	ความยาวสันเขื่อน 60 เมตร	5,400,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชนิดเข้มตอก	ความยาวสันเขื่อน 70 เมตร	6,300,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
4	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชนิดเข้มตอก	ความยาวสันเขื่อน 50 เมตร	4,500,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
5	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชนิดเข้มตอก	ความยาวสันเขื่อน 60 เมตร	5,400,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
6	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชนิดเข้มตอก	ความยาวสันเขื่อน 50 เมตร	4,500,000	1 ม.ค. 69 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
7	โครงการร่อยไจรัักษ์ พิทักษ์สายน้ำเพชร	อุดหนุนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี	150,000	1 มิ.ย. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
8	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพลดมลพิษ)	อุดหนุนวัดปากคลอง	1,600,000	1 มี.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
9	ปรับปรุงฌาปนสถาน (เตาเผาศพลดมลพิษ)	อุดหนุนวัดบางสามแพรก	1,600,000	1 มี.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			29,650,000			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการส่งเสริมศาสนา และพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ ทุกศาสนา	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมศาสนาและพิธีการต่าง ๆ ทุกศาสนา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ ประกอบด้วย - โครงการอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาต่าง ๆ - โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ - โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาคริสต์ - โครงการสัมมนาอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำอิสลามหรือศาสนาอื่น ๆ - โครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เพชรบุรี หรือนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 พ.ย. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
2	โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน คณะ กรรมการฯ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น ฯลฯประกอบด้วย - โครงการจ้างพ่อครู แม่ครู สำหรับถ่ายทอด งานศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กเยาวชน และประชาชน - โครงการเพชรบุรีดีจัง - โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือ ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี - โครงการจัดงานประเพณีหรืองานในวันสำคัญต่าง ๆ - โครงการไทยทรงดำร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน - โครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและฝ่ายบริหารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	500,000	1 พ.ย. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการเทศกาลสงกรานต์เพชรบุรี (ถนนสายวัฒนธรรม สายน้ำเพชร สายดนตรี) ประจำปี 2569	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามโครงการเทศกาลสงกรานต์ เพชรบุรี (ถนนสายวัฒนธรรม สายน้ำเพชร สายดนตรี) ประจำปี 2569 เช่น ค่าเช่า เวที ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การแสดง ต่าง ๆ เช่น ดนตรีไทย/ดนตรีสากล รำวงย้อนยุค การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	3,000,000	1 ม.ค. 69 – 28 เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4	โครงการจัดทำหอศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	ดำเนินการตามโครงการจัดทำหอศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบุรี	5,000,000	1 พ.ย. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
5	โครงการมหกรรมวัฒนธรรมเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี	1,000,000	1 พ.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
6	โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรม อำเภอเมืองเพชรบุรี	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
7	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอแก่งกระจาน อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน แก่งกระจาน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
8	โครงการ "กินเห็ด เด็ดพริกกะเหรี่ยง"	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
9	โครงการวิถีถิ่น วิถีไทย อำเภอชะอำ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
10	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
11	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
12	โครงการลานวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
13	โครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ม.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000
14	โครงการร้อยดวงใจ สายใยรักจากแม่	อุดหนุนมูลนิธิอาสาสมัครสังคมจังหวัดเพชรบุรี	65,000	1 พ.ค. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
15	โครงการพัฒนาเมืองเพชรสู่เมืองแห่งศิลปะ	อุดหนุนสมาคมชาวเพชรบุรี	300,000	1 ม.ค. 69 – 30 มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
16	โครงการส่งเสริมการอบรมจริยธรรม ในเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน	อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี	596,800	1 ก.พ. 69 – 28 เม.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	596,800
17	โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมจังหวัดเพชรบุรี ภาคฤดูร้อน	อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี	200,000	1 ก.พ. 69 – 31 พ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000
18	โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเสริมสร้างสันติสุข และความสามัคคี	อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพชรบุรี	463,120	1 เม.ย. 69 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			12,924,920			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการการทำลายบัตรเลือกตั้ง	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทำลายบัตรเลือกตั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งฯ	10,000	1 มี.ค. 69 – 31 ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กรณีครบวาระหรือกรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าจัดทำป้ายประกาศผลคะแนน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะของ กกต.ท้องถิ่น ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัดซื้อ และค่าซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้งหรือคูหาเลือกตั้ง ค่าจ้างทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	400,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
3	โครงการ Big Cleaning Day	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบุรี และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม การดูแลรักษาความสะอาดตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด และฝ่ายบริหารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบุรี	20,000	1 มี.ค. 69 – 31 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านระเบียบกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้ในการ ปฏิบัติงาน และดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน	10,000	1 ม.ค. 69 – 28 เม.ษ. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
5	โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพ ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือ หลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น	40,000	1 ธ.ค. 68 – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			480,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
1	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา การเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาตามโครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร ในองค์กรและชุมชน เช่น กลุ่มผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ลูกเสือชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ฯลฯ	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
รวม			50,000			