

รายละเอียดการแก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้าง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรีแม่ประจันต์
หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ฉบับลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑
ข้อตกลงว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ำแม่ประจันต์ บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ชนิดเข้
มตอก ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ เมตร ความยาวสันเข้ ๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรีกำหนด วงเงิน ๔,๒๓๕,๐๐๐.-บาท

เนื่องด้วยสภาพพื้นที่บริเวณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ประจันต์ ต้องจัดทำ
เข้เป็นชนิดเสาเข็มตอก และกำหนดไว้ในปริมาณงานความยาวเสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๑๖.๐๐
เมตร ผู้รับจ้างได้ทำการตอกเข้ได้เพียงระยะความลึก ๑๒.๐๐ เมตร ไม่สามารถตอกลงไปได้อีก
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ให้ความร่วมมือในการเจาะสำรวจดิน (Boring Test) ตรวจสอบค่ากำลังต้านทาน
ดินมากกว่า ๓๐ ครั้ง/ฟุต ไม่สามารถตอกลงได้อีก หากตอกต่อไปเข้จะไม่ลงและสไลด์ตัวหนึ่ศูนย์หรือ
อาจเกิดเสาเข็มแตก ซึ่งไม่เกิดผลดีแก่การก่อสร้างเข้ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณา
พร้อมด้วยผู้ควบคุมงานจึงมีความเห็นพ้องต้องกันในการตัดลดเสาเข็ม จากการเปรียบเทียบวัสดุคุณภาพ
ความคุ้มค่า งบประมาณ มิได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานโครงสร้างหลัก ตามรูปแบบในสัญญาจ้างเดิม
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจึงอนุมัติตัดลดเสาเข็มตามประมาณการ
เปรียบเทียบวัสดุ ๒ ดังรายการต่อไปนี้

๑. เสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๑๖ เมตร จำนวน ๕๔ ต้น ความยาวรวม ๘๖๔ เมตร
ราคาตามสัญญา ๙๓๔,๗๐๑.๑๒ บาท

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น

เสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๑๒ เมตร จำนวน ๕๔ ต้น ความยาวรวม ๖๔๘ เมตร ราคา
ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ๗๐๑,๐๒๕.๘๔ บาท

๒. เสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐x๐.๕๐x๑๖ เมตร จำนวน ๕๑ ต้น ความยาวรวม ๘๑๖ เมตร
ราคาตามสัญญา ๑,๘๖๗,๓๙๙.๖๘ บาท

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น

เสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐x๐.๕๐x๑๒ เมตร จำนวน ๕๑ ต้น ความยาวรวม ๖๑๒ เมตร ราคา
ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ๑,๔๐๐,๕๔๘.๗๖ บาท

จึงอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตัดลดค่าเสาเข็มตามรายการ ดังนี้

๑. เสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๑๒ เมตร จำนวน ๕๔ ต้น ความยาวรวม ๖๔๘ เมตร
ราคาที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ๗๐๑,๐๒๕.๘๔ บาท จากเดิมราคาตามสัญญา ๙๓๔,๗๐๑.๑๒ บาท ราคาที่
ตัดลด ๒๓๓,๖๗๕.๒๘ บาท

๒. เสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐x๐.๕๐x๑๒ เมตร จำนวน ๕๑ ต้น ความยาวรวม ๖๑๒ เมตร
ราคาที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ๑,๔๐๐,๕๔๘.๗๖ บาท จากเดิมราคาตามสัญญา ๑,๘๖๗,๓๙๙.๖๘ บาท ราคา
ที่ตัดลด ๔๖๖,๘๕๐.๙๒ บาท

รวมราคาที่ตัดลดค่าเสาเข็มจากความยาวเดิม ๑๖ เมตร เป็น ๑๒ เมตร เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๗๐๐,๕๖๖.๒๐ บาท (เจ็ดแสนห้าร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์)

/ข้อ ๔(ข)

ข้อ ๔(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๔,๒๓๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗๗,๐๕๖.๐๗ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย แล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๓๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเชื่อน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อนุมัติแก้ไขเป็นรายละเอียดดังนี้


ข้อ ๔(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๓,๕๓๔,๔๗๓.๘๐ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๓๑,๒๒๗.๒๖ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๓๔,๔๗๓.๘๐ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเชื่อน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจำต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๘๓๗.-บาท (แปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ฯลฯ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบ ปริมาณงานวงเงินค่าก่อสร้างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (สำหรับข้อความอื่นใดในสัญญาคงไว้ดังเดิม) ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง อ่านข้อความรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน จึงลงลายมือไว้ต่อหน้าพยาน บันทึกฉบับนี้จัดทำไว้จำนวนสามฉบับ มอบไว้ฝ่ายละฉบับ และมอบเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งฉบับเพื่อประกอบการเบิกจ่ายต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยยะ อังกิ้นันท์)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายไพศาล ยิ่งเกิด)



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวสิริบุญมา นิ่มนวล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอารีรัตน์ รุ่งเรือง)